

ALLEGATO "A"

Comune di CARMIGNANO

Provincia di PO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opere di riparazione presso il cimitero di Carmignano in conseguenza dei danneggiamenti verificatesi in occasione degli eccezionali eventi meteorologici del 21 Agosto 2026. Codice SOUP-RT n. 2026-1295/0254

COMMITTENTE: COMUNE DI CARMIGNANO.

CANTIERE: CIMITERO DI CARMIGNANO, CARMIGNANO (PO)

DATA, 09/09/2026

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(geom. BIANCHINI WALTER)

(Geom CIONI SONIA)

geom. BIANCHINI WALTER

VIA G. BRUNO 18/A
51031 AGLIANA (PT)
Tel.: 335 7868810 - Fax: 335 7868810
E-Mail: walterbianchinigeom@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Preparazione delle aree	5 g		▶																																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			■																																
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g			■																																
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipoll	2 g				■	■	■																													
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	3 g					■	■	■																												
Apprestamenti del cantiere	10 g		▶																																	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g			■																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			■																																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g			■																																
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																■	■	■	■	■															
Impianti del cantiere	6 g		▶																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																	■																		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			■																																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenz	1 g			■																																
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g			■																																
Opere in copertura	21 g																▶																			
Rimozione di manto di copertura in tegole	10 g																■	■	■	■	■	■	■	■												
Demolizione di solai in legno eseguita a mano	5 g																■	■	■	■	■															
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	5 g																	■	■	■	■	■														
Impermeabilizzazione di coperture	5 g																								■	■	■	■	■							
Posa di manto di copertura in tegole	10 g																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riparazione di manto di copertura in tegole	10 g																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g																																			
Rifacimento di cornicioni	5 g																	■	■	■	■	■														
Drenaggio pareti controterra	15 g																																			
Scavo a sezione obbligata	5 g																																			
Drenaggio del terreno di scavo	5 g																																			
Protezione delle pareti di scavo	5 g																																			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g																																			
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	5 g																																			
Smobilizzo del cantiere	5 g																																			
Smobilizzo del cantiere	5 g																																			
Serramenti	5 g																	▶																		
Rimozione di serramenti esterni	5 g																	■	■	■	■	■														
Montaggio di serramenti esterni	5 g																	■	■	■	■	■														

[illegible]