

anno decisione	titolo	Area Tematica	Costo Opera	Importo Contrattuale	stato dell’opera	inizio lavori	tempi contrattuali	fine lavori
2023	FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA DESTINARE ALL’AREA GIOCO DI VIA DELLE GARDENIE	arredo urbano	€ 22.260,00	€ 22.000,00	concluso	Sett/2023	90 gg	Ott/2023
2023	FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA DESTINARE ALL’AREA GIOCO DI VIA VALICARDA E VIA VERDI	arredo urbano	€ 21.350,16	€ 20.950,76	concluso	Ott/2023	90 gg	Ott/2023
2023	FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA DESTINARE ALL’AREA GIOCO DI VIA MAZZANTINI/ VIA VERDI	arredo urbano	€ 16.000,00	€ 15.997,48	concluso	Giu/2023	90 gg	Lug/2023
2022	ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ LIMITE SULL'ARNO NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE, STRADA PROVINCIALE: VIALE GIACOMO MATTEOTTI- VIALE DANTE ALIGHIERI - STRADA PROVINCIALE 106- FASE 1_VIA D. ALIGHIERI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI	illuminazione pubblica	€ 182.700,00	€ 76.379,51	affidato		120 gg	
2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO A 5 E DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI ED UFFICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI LIMITE SULL’ARNO	impianti sportivi	€ 260.088,23	€ 148.309,05	lavori in corso	28/11/2022	126 gg + sospensioni	
2022	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NECESSARIO AL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA E DELLA SEDE STRADALE IN LOC. CASTRA	viabilità	€ 307.000,00		da affidare			
2022	SCARAPATA A MONTE DI VIA DEL CASTELLO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIVESTIMENTO CON BETONCINO MESSO IN OPERA NELLA SCARPATA A MONTE DI VIA DEL CASTELLO A CAPRAIA FIORENTINA	difesa e protezione ambientale	€ 200.000,00		da affidare			
2020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI TRATTI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE. SOSTITUZIONE LAMPADE E/O CORPI ILLUMINANTI	illuminazione pubblica	€ 119.300,00	€ 64.532,59	lavori conclusi	08/04/2021	30 gg + sospensioni	21/08/2021
2020	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA R. DORI - CAPRAIA FIORENTINA	illuminazione pubblica e viabilità	€ 184.000,00	€ 124.406,84	lavori conclusi	15/09/2021	120 gg + 30 + sospensioni	09/05/2022
2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA G. DI VITTORIO E TRATTO DI VIA G. PALANDRI A LIMITE SULL'ARNO	viabilità	€ 70.000,00	€ 57.045,85	lavori conclusi	15/04/2019	21 gg + sospensioni	24/05/2019
2019	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA G. E G. LARINI	illuminazione pubblica	€ 85.000,00	€ 62.095,15	lavori conclusi	14/10/2019	80 gg+sospensioni	10/07/2020

2018	LAVORI URGENTI AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLA SCARPATA MORFOLOGICA POSTA A MONTE DEL CIVICO 59 DI VIA ALLENDE A CAPRAIA FIORENTINA	difesa e protezione ambientale	€ 36.106,92	€ 29.539,53	lavori conclusi	27/06/2018	40 gg	30/07/2018
2018	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO, NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI)*PIAZZA C. BATTISTI N. 1*INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO, NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI)	impianti sportivi	€ 996.000,00	€ 664.323,16	contratto di appalto risolto in data 21/07/2023	26/09/2022	300 gg	